

| 社会資本総合整備計画                      事後評価書 |                                                                             |             |  |    |   |    |   |   |   |   |           |   |                       |   |   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--|----|---|----|---|---|---|---|-----------|---|-----------------------|---|---|
| 計画の名称                                 | 下水処理施設の効率的な運営のための施設計画策定事業（2）                                                |             |  |    |   |    |   |   |   |   |           |   |                       |   |   |
| 計画の期間                                 | 令和03年度 ～      令和07年度（5年間）                                                   |             |  |    |   |    |   |   |   |   | 重点配分対象の該当 |   |                       |   |   |
| 交付対象                                  | 相生市                                                                         |             |  |    |   |    |   |   |   |   |           |   |                       |   |   |
| 計画の目標                                 | 相生下水管理センターの機能向上や質的向上に配慮しながら、効率的な事業実施のために施設事業計画及び維持管理計画を策定し、安全安心な生活環境の確保を図る。 |             |  |    |   |    |   |   |   |   |           |   |                       |   |   |
| 全体事業費（百万円）                            |                                                                             | 合計（A+B+C+D） |  | 58 | A | 58 | B | 0 | C | 0 | D         | 0 | 効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D） | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                          |                |       |       |
|----|-----------------------------------------|----------------|-------|-------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                           | 定量的指標の現況値及び目標値 |       |       |
|    |                                         | 当初現況値          | 中間目標値 | 最終目標値 |
|    |                                         | R3当初           | R5末   | R7末   |
| 1  | 施設の統廃合検討等による効率的な事業計画を策定する。              |                |       |       |
|    | 効率的な事業実施のための施設事業計画及び維持管理計画の策定数          | 0箇所            | 1箇所   | 2箇所   |
|    | 汚水計画（1箇所） 雨水計画（1箇所）                     |                |       |       |
| 2  | 相生下水管理センターの汚泥処理施設の増設工事を実施し施設の効率的な運営を図る。 |                |       |       |
|    | 相生下水管理センターの汚泥処理設備増設工事の進捗率               | 95%            | 100%  | 100%  |
|    | 増設工事全体計画／増設工事の実施率                       |                |       |       |
|    |                                         |                |       |       |
|    |                                         |                |       |       |
|    |                                         |                |       |       |
|    |                                         |                |       |       |
|    |                                         |                |       |       |
|    |                                         |                |       |       |
|    |                                         |                |       |       |
|    |                                         |                |       |       |
|    |                                         |                |       |       |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | － | 国土強靱化を含む | － | 定住自立圏を含む | － | 連携中枢都市圏を含む | － | 流域水循環計画を含む | － | 地域再生計画を含む | － |
|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |

| A 基幹事業  |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|---------|---------|----------------------|----------|----------|----------|-----|-----------|------|----------------------|------------------|------------------|------------|---|---|---|---|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大） | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 種別 1      | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所）   | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名／<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |   |   | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         | 備考                   |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
| 下水道事業   | A07-001 | 下水道                  | 一般       | 相生市      | 直接       | 相生市 | －         | －    | 効率的な下水道施設計画<br>策定事業  | 施設計画策定 959ha     | 相生市              |            |   | ■ | ■ | ■ | 20             |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         | A07-002 | 下水道                  | 一般       | 相生市      | 直接       | 相生市 | 終末処<br>理場 | 新設   | 相生下水管理センター施<br>設増設事業 | 汚泥処理施設（ホッパ）増設    | 相生市              | ■          | ■ |   |   |   | 38             |           | 策定済            |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  | 小計               |            |   |   |   |   | 58             |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  | 合計               |            |   |   |   |   | 58             |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |
|         |         |                      |          |          |          |     |           |      |                      |                  |                  |            |   |   |   |   |                |           |                |

|                                                                                                                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 事後評価                                                                                                                             |                                             |
| ○事後評価の実施体制、実施時期                                                                                                                  |                                             |
| 事後評価の実施体制                                                                                                                        | 事後評価の実施時期                                   |
| 建設農林部下水道課評価 企画総務部企画広報課合議                                                                                                         | 令和8年9月                                      |
|                                                                                                                                  | 公表の方法                                       |
|                                                                                                                                  | 相生市ホームページ                                   |
| ○事業効果の発現状況                                                                                                                       |                                             |
| 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況                                                                                                     | 汚泥処理施設（ホッパ）の増設工事を実施した結果、効率的な下水道事業の運営につながった。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の<br>効果の発現状況（必要に応じて記述）                                                                                             |                                             |
| ○特記事項（今後の方針等）                                                                                                                    |                                             |
| ・ 今後も相生下水管理センターの効率的な運転を行い、長寿命化計画通りに維持管理を行う。<br>・ 計画通りの進捗が図れなかった統廃合計画については、次期整備計画で関係機関との調整を適切に行い、事業計画を作成し、効率的な下水道事業の実施につなげる。<br>。 |                                             |

| ○目標値の達成状況 |            |      |                                    |
|-----------|------------|------|------------------------------------|
| 番号        | 指標（略称）     |      |                                    |
|           | 目標値／実績値    |      | 目標値と実績値に差が出た要因                     |
| 1         |            |      |                                    |
|           | 最 終<br>目標値 | 2箇所  | 関係機関との調整に時間がかかり、計画通りの事業進捗が図れなかったため |
|           | 最 終<br>実績値 | 0箇所  |                                    |
| 2         |            |      |                                    |
|           | 最 終<br>目標値 | 100% |                                    |
|           | 最 終<br>実績値 | 100% |                                    |
|           |            |      |                                    |
|           |            |      |                                    |
|           |            |      |                                    |
|           |            |      |                                    |
|           |            |      |                                    |
|           |            |      |                                    |
|           |            |      |                                    |
|           |            |      |                                    |
|           |            |      |                                    |